

サニールーム製作記録

No.	月日	作業時間	主な作業内容	備考
	(2004年)			
—	3/15		WRC発注	
—	3/21		WRC納品	
1	4/4	3.5	天井枠取付	
2	4/10	8.5	根太加工	
3	4/17	8.5	根太取付	
4	4/18	5.0	北側ドア枠建込	
5	4/24	3.5	壁フレーム組立・建込	
6	4/25	3.0	壁フレーム組立・建込	
7	4/29	9.5	壁フレーム組立・建込	
8	4/30	4.0	壁フレーム組立・建込	
9	5/5	10.0	壁フレーム組立・建込	
10	5/6	9.5	壁フレーム組立・建込	
11	5/7	5.0	壁フレーム組立・建込	
12	5/8	2.0	壁フレーム組立・建込	
13	5/15	2.0	屋根枠組立	
14	5/22	4.0	屋根枠組立	
15	5/23	10.0	屋根枠組立、足元コーキング	
16	5/29	12.0	屋根枠組立	
17	5/30	4.0	南側庇枠	
18	6/5	10.0	屋根ポリカ張り、屋根取付	
19	6/6	5.5	屋根・庇取付	
20	6/12	6.0	網戸作成	
21	6/13	8.5	網戸作成、壁板貼り(北—ドア上、東—中、右)	
22	7/18	5.0	スダレ	
23	8/9	8.0	腰壁枠切出し	
24	8/10	4.0	腰壁枠組立	
25	8/14	5.5	腰壁ガラス取付	
26	8/15	6.0	東側タレ壁取付	
27	8/21	7.5	腰壁取付	
28	8/22	5.0	腰壁枠切出し	
29	8/28	8.0	腰壁取付	
30	9/4	4.0	ドア製作	
31	9/5	5.0	ドア製作	
32	9/11	6.0	ドア取付	
33	9/19	6.0	窓	
34	9/20	6.0	窓	
35	9/23	8.0	窓	
36	9/25	9.0	窓	
37	10/16	6.0	窓	
38	10/17	9.0	窓	
39	10/23	4.5	窓	
40	10/24	9.0	窓	
41	10/30	2.0	屋根コーキング	
42	11/3	10.0	ドアガラス枠切出し	
43	11/6	8.0	北側ドア製作	
44	11/8	1.5		
45	11/9	2.0	北側ドア吊りこみ	
46	11/10	8.5	ドア調整、換気扇取付	
47	11/13	8.5	ドアガラス枠切出し	
48	11/14	5.0	ドアガラスはめ込み	
49	11/16	2.0	ドア鍵取付	
50	11/20	9.0	開き窓兆番取付	
51	11/21	2.0	ドア鍵、取っ手	
52	11/23	6.0	窓コーキング	
53	11/27	8.0	窓コーキング	
54	12/5	3.0	ドア取っ手	
		331.0		